COLLETTORE FOGNARIO DI BAGNOLO IN PIANO

Aree di intervento, fasi dei lavori e viabilità durante il cantiere

Comune di Bagnolo in Piano



LEGENDA

- Aree di cantiere
- A ... I — Punti di intervento
- Tratti di scavo/posa collettore nelle diverse fasi (vedi cronoprogramma)
- Percorso ciclopedonale "anello del Campari" (tratti interdetti durante i lavori)
- Percorso pedonale di accesso alla palestra (sempre garantito)
- Attraversamento mezzi di cantiere

CRONOPROGRAMMA DEI LAVORI

1 — 2ª – 3ª settimana di novembre 2026 (circa 2 settimane)

E – C: Scavo tratto E – C e posa pozzetti E e C

2 — Ultima settimana di novembre 2026 – 1ª settimana di dicembre 2026

C – B: Scavo tratto C – B e posa pozzetto B

Durante questa fase il percorso pedonale sarà interrotto nel tratto interessato dallo scavo. Sarà disponibile un percorso pedonale alternativo che passa attorno al punto B.

3 — 2ª settimana di dicembre 2026 – settimana di Natale 2026

E – F: Scavo tratto E – F, sottopasso del Canale di Reggio, posa collettore con sifone e pozzetti E e F.

4 — 2ª settimana di gennaio 2027 – 2ª settimana di febbraio 2027

F – I: Scavo tratto F – I e posa collettore e pozzetto I.

5 — Ultime 2 settimane di febbraio 2027

B – A: Scavo tratto B – A e posa collettore.

6 — Da marzo 2027

Opere a monte e collegamento del sollevamento.

7 — Fine primavera – inizio estate 2027

Inertizzazione della fognatura esistente.

- Deposito materiali di cantiere